

Sluttkontroll**Rapport fra sluttkontroll etter arbeid på elektriske anlegg**

Vurdering av risiko	Ja	Nei	IKKE AKTUELT	KOMMENTAR	OK	
Har du eller dine kollegaer gjort en vurdering av risiko for anlegget?		X		Av det jeg erfarer er det gjort av andre enn meg.	X	
Måling/prøving	Ja	Nei	IKKE AKTUELT	KOMMENTAR	VERDI	OK
Har du målt kontinuitet i beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser? (eventuelt angi verdi)		X				X
Har du utført isolasjonsmåling? (Oppgi eventuell verdi).	X				0,1	X
Har du registrert overgangsmotstand på jordelektroden? Angi metode benyttet og verdi.	X				0,1	X
Har du kontrollert at alle kursene har en automatisk utkobling ved jordfeil? (noter eventuelle avvik)	X					X
Har du målt at SELV- og PELV-kretser er atskilt? (svar nei dersom det ikke er relevant)			X			X
Har du målt gulv- og veggresistans for dette anlegget?			X			X
Har du kontrollert spenningsfall alle kurser for dette anlegget? (noter eventuelle avvik)	X					X
Har du funksjonstestet (testet at alle funksjoner/systemer fungerer slik de skal) alle kurser for anlegget?	X					X
Har du utført polaritetskontroll, der det er relevant?			X			X
Visuell kontroll	Ja	Nei	IKKE AKTUELT	KOMMENTAR	OK	
Har du kontrollert at utstyret er CE-merket og er montert i henhold til monteringsanvisningen?	X					X
Har du festet kabler og utstyr betryggende?	X					X
Har du kontrollert at alle spenningsførende deler beskyttet av kapslingsgrad av minst IP2X-kapsling?	X					X
Visuell kontroll	Ja	Nei	IKKE AKTUELT	KOMMENTAR	OK	
Har du sjekket at jordelektroden tilkoblet, og at det ikke er blandet jordet og ujordede ledere i samme rom?	X					X
Har du sjekket at alle gjennomføringer i brannvegger er tettet?	X					X
Visuell kontroll	Ja	Nei	IKKE AKTUELT	KOMMENTAR	OK	
Har du valgt kabelverrsnitt riktig med hensyn til spenningsfall og strømføringsevne?	X					X
Visuell kontroll	Ja	Nei	IKKE AKTUELT	KOMMENTAR	OK	
Har du sjekket at effektbrytere/motorvern-brytere riktig justert og funksjonstestet?	X					X
Visuell kontroll	Ja	Nei	IKKE AKTUELT	KOMMENTAR	OK	
Har du valgt jordfeilbrytere riktig i forhold til type og utløsestrøm?	X					X
Har du kontrollert at du har valgt nødvendige sikkerhetsbrytere, nødstopper, frakoblinger, og nullspenningsutløsere?	X					X
Har sjekket at utstyret har den motstandsdyktighet mot fremmedlegemer (IP-grad) og væske som omgivelsene tilsier?	X					X
Har du utført merking av PEN-leder (TN-anlegg), PE-leder (TNS- og IT-anlegg) og/eller N-leder (TN-S-anlegg)?			X			X
Er anlegget tilstrekkelig merket i henhold til gjeldende regler?	X					X
Er alle tilkoblinger riktig utført i gjeldende regler?	X					X
Er eventuell gulvvarme (skjult varme) dokumentert (med bilde/tegninger) og eier informert i henhold til gjeldende regler?			X			X
Er det tilgang til nødvendig drift og vedlikehold når det skal utføres?	X					X
Er vernet nærmest eventuelle feilsteder (selektiviteten) kontrollert (dersom dette er et krav)?	X					X

Visuell kontroll	Ja	Nei	IKKE AKTUELT	KOMMENTAR	OK
Har du montert advarselstekster og overlevert nødvendig dokumentasjon/informasjon til eier og/eller bruker av anlegget?	X				X

Elektroinstallatør		Oppdragsgiver (Kunde)	
Firma/Navn:	IT Polaris AS	Firma/Navn:	May Hestvik og Robert Davidson
Kontaktperson:		Kontaktperson:	Kontaktperson
Adresse:	Drakeåsveien 11	Adresse:	Postboks 178
Postnr/Sted:		Postnr/Sted:	
Telefon:		Telefon:	33481808
Epost:	torstein@itpolaris.no	Epost:	

Anleggsadresse			
Firma/Navn:	May Hestvik og Robert Davidson		
Adresse:	Postboks 178	Hus nr:	Bokstav:
Anlegg - kontaktperson			
<input checked="" type="checkbox"/> Eier	<input type="checkbox"/> Bruker	<input type="checkbox"/> Annet	Telefon: 33481808
Navn:	Kontaktperson		Epost:

Kommentarer
Alt vel

Kontrollert av:		Eier/Bruker:	
Navn	Torstein Hegbom	Navn	Kontaktperson
Dato	2012-08-02	Dato	
Signatur		Signatur	