

SJEKKLISTE FOR HUSSERIEN NOSTALGI

Oppmelding til produksjon

Kunde nr.: _____

Tiltakshaver: _____

Byggeadresse: _____

Postnr.: _____ Poststed: _____

Kommune: _____ Tlf. dagtid: _____

Fax: _____ Tlf. privat: _____

Varmetapsberegning dat: _____ Siste rev. dato 1:50 tegning: _____

Siste rev. dato 1:100 tegning: _____

Hustype: _____ **Beskrivelse:** 15.01.08

1. lass leveres byggeplass uke: _____ Takstoler leveres uke: _____

Diverse: _____ Vinduer leveres uke: _____

Følgende endringsavtaler er hensyntatt i listen:

BETONG- OG MURERARBEID, PKT. 2.3 I LEVERANSEBESKRIVELSE.

Vegger pkt. 2.3

Type: _____ Tykkelse: _____

Skorstein pkt. 2.3.

Type: _____ Enkel. Dobbel.

NB! Tiltakshaver må montere søylesko på søylefundamenter iht. tekst på sist daterte 1:50 tegning.

BoligPartners detalj(er) nr.: _____ er mottatt av tiltakshaver

BJELKELAG, GOLV, HIMLING, PKT. 3 I LEVERANSEBESKRIVELSE.

Bjelkelag forsterkes for påstøp i følgende rom: _____
iht. detalj _____ (Pristillegg)

Bjelkelag forsterkes for: _____ (Pristillegg) (Eks. peis, flygel, ol.)

Bjelkelag over kjeller/ underetg., pkt.3.1

- Standard utførelse.
- Se romskjema/ overflateskjema.
- Lydgolv iht. detalj nr. 1431.

Loft skal innredes, pkt. 3.3.

- 22 mm standard golvplater.
- 22 mm ekstra golvplater (Pristillegg)
- 22 mm ekstra på bad.

Alt: _____

Himling, pkt. 3.4 - 3.9

- Standard leveranse Classique himlingsplater.
- Se romskjema/ overflateskjema. Datert: _____
- Lydhimling, standard.

YTTERVEGGER I TRE, PKT. 4 I LEVERANSEBESKRIVELSE.

- Standard leveranse 198 mm.
- Alt: _____
- Utvendig panel leveres maskinbeiset med 1 strøk oljebasert pigmentert industrigrunning BECKERS oljebeis (hovedkledningen). Farge: _____ (Pristillegg)
- Resterende kledning lev. maskinbeiset med 1 strøk oljebasert pigmentert industrigrunning BECKERS oljebeis (vindskier, gesims, hjørnekasser osv). Farge: _____ (Pristillegg)

INNERVEGGER I TRE, PKT. 5 I LEVERANSEBESKRIVELSE.

- Se romskjema/ overflateleveranseskjema.
- 70 mm mineralull 36 i innvendige vegger til følgende rom:
_____ (Pristillegg)
- 100 mm mineralull 36 i innvendige vegger til følgende rom:

VEGGER MOT UTVENDIG MUR:

- Standard utførelse som pkt. 5.7. Standard utførelse som pkt. 5.8.

TAK/TAKTEKKING, PKT. 6 I LEVERANSEBESKRIVELSE.

- Standard undertak. Undertak med D-papp i tillegg. Alt.: _____

Takstein type: Benders: Struktur Glatt (Pristillegg)

Takstein farge: _____ Kode: _____ Heises på tak

- Avløpslufter i betong, dobb.kr. (Pristillegg)
 Antall meter snøfangere: _____ Farge: _____

Gradrenner/ beslag farge: Sort Rød
Forkant beslag farge: Hvit Sort Rød

- Snøfanger kroker i grad (Pristillegg) Mønebånd (Pristillegg)
 Møne og valmtetningsrull (Pristillegg) Fuglelist (Pristillegg)

TAKRENNER/BESLAG, PKT. 13 I LEVERANSEBESKRIVELSE.

Takrenner, pkt. 13.1

- Standard leveranse, farge: _____
 Alt.: _____
 Antall nedløp: _____
 Utkastere på nedløp. (Pristillegg)
 Overligger til rennekroker. (Pristillegg)

DØRER, PKT. 7 I LEVERANSEBESKRIVELSE.

Hoveddør, pkt. 7.1

- BoligPartner dør(er) hvitmalt.
 BoligPartner dør(er) farge NCS kode: _____ (Pristillegg)
 Malt karm/ utforing farge: _____ (Pristillegg)
 Hoveddør type: _____
 Sikkerhetslås type: _____ (Pristillegg)
 Likelås med dør(er) i: _____ (Pristillegg)
 Profilert innerside (Pristillegg)

Balkong/ terrassedør, pkt. 7.2

- Standard leveranse med frontplate i MDF for maling/ dekkbeis Med terskelforing (Ved plate på mark og laminat-/ parkettgolv) (Pristillegg)
 Utvendig/ innvendig sylinder (Pristillegg)
 Hvitmalt utvendig og innvendig (Pristillegg)
 Hvitmalt utvendig og lakkert innvendig (Pristillegg)
 Andre fargekombinasjoner (Pristillegg) NCS Kode Utv.: _____ NCS Kode Innv.: _____
 Slagretning på 150 cm dør(er): _____

Dører i boligrom, pkt. 7.3

- Standard type Ola 4
- Glassdør med sprosser:
- Standard furu lakkert
- Standard ubehandlet karm
- Standard flat terskel
- Terskel og spalte i overkarm (Pristillegg) Hvor: _____
- Spor for belegg i dør til: _____
- Slagretning på 150 cm dør(er): _____
- Monterte foringer (Pristillegg)
- Løse foringer
- Ved støpt badegolv leveres dør med høyde 200 cm/ 190 cm
- Vridere type 6/S
- 76 Fkr (børstet stål) (Pristillegg)
- 183 (børstet stål) (Pristillegg)

NB! Karmbredde på tofløyede dører er henholdsvis 131 og 151cm.

Merknader: _____

- Dører i kjellerrom, som 1. etg.**
- Annen type: _____

Garasjeport, pkt. 7.5

- Standard leveranse 25x21 Hørmann Horisontal, uisolert.
- Alt. bredde x høyde: _____ (Pristillegg)
- Portåpner ProMatic m/ M-skinne (Standard)
- Micro-sender, antall: _____ (Pristillegg)

Boddør, pkt. 7.6

- Standard leveranse, furu ubehandlet, tett (IKKE EGNET I ROM MED TEMPERATUR SOM I BOLIGROM)
- PT-303 Hvitmalt kjellerdør med ubehandlet karm (Pristillegg)
- Malt karm/ utforing farge: _____ (Pristillegg)
- Alt.: _____

VINDUER, PKT. 8 I LEVERANSEBESKRIVELSE.

Vinduer i boligrom, pkt. 8.1

- Standard leveranse
 - Alt.: _____
 - Hvitmalt utvendig og innvendig (Pristillegg)
 - Hvitmalt utvendig og lakkert innvendig (Pristillegg)
 - Andre fargekombinasjoner (Pristillegg) NCS Kode Utv.: _____ NCS Kode Innv.: _____
 - Utforinger tilpasses veggkledninger i vedlagte romskjema
- datert: _____
- Løse foringer
 - Monterte foringer (Pristillegg)

Sprosser.

- Gjennomgående 65 mm vertikale (Standard) 50 mm horisontale, klips (Standard)
- Gjennomgående 65 mm horisontale (Pristillegg)
- 25 mm horisontale/ vertikale, klips (Pristillegg)
- 50 mm horisontale og vertikale, klips (Pristillegg)
- Alt.: _____

Vinduer i kjellerrom, pkt. 8.2

- 50 mm horisontal klipssprosse (Standard)
- Gjennomgående 65 mm vertikalsprosse (Standard)
- Alt.: _____

Vinduer uinnredet loft

- Standard uten utforing
- Utføres til _____ mm

Takvindu Velux.

- Type: _____ Størrelse: _____
- Utforing: _____ (leveres kun i hvitt)

KJØKKEN, PKT. 9 I LEVERANSEBESKRIVELSE.

- Leveranseomfang iht. vedlagt tegning/ tilbud.
- Standard frontutførelse.
- Alt.: _____

Kjøkkenmål må kontrolleres på byggeplassen, da standard kjøkkentegning kan ha unøyaktige mål !

GARDEROBE Tilvalg (Pristillegg)

Kombigarderobe

Antall 100 cm: _____, 60 cm: _____, 50 cm: _____, 40 cm: _____

BADEINTERIØR Tilvalg (Pristillegg)

- Leveranseomfang iht. vedlagt tegning/ tilbud
- Alt.: _____

TRAPP OG LUKER, PKT. 10 I LEVERANSEBESKRIVELSE.**Hovedtrapp, pkt. 10.1**

- Standard leveranse, lakkert laminert furu.
- Alt.: _____
- Tette opptrinn (Pristillegg). Farge: _____
- Montering av trappeleverandør Lokal montering

- Måltaging av trappeleverandør Lokal måltaging

Vippetrapp, pkt. 10.3

- Standard leveranse hvitgrunnet. Furu (Pristillegg)
- Isolerte inspeksjonsluker 55 x 70/80 _____ stk
 Hvitgrunnet Furu (Pristillegg)

BALKONGER, PKT. 11 I LEVERANSEBESKRIVELSE.

- Standard balkong over bakkenivå
- Rekkverk iht. detalj nr. 1800 Alt.1 Rekkverk iht. detalj nr. 1800 Alt. 2
- Alt.: _____
- Platting ved inngang uten trinn, størrelse DxB _____ (Pristillegg)
- Terrasse uten trinn, størrelse DxB _____ (Pristillegg)

LISTVERK, PKT. 12 I LEVERANSEBESKRIVELSE.

Utvendig belistning, pkt. 12.1

- BoligPartner omramming med topper med impregnerte vannbrett.
- Alt.: _____
- Omramming leveres beiset med 1 strøk oljebasert pigmentert industrigrunning
BECKERS oljebeis. Farge: _____ (Pristillegg)
- Standard mønedekor med dråpe.

Søyler, pkt. 12.2

- BoligPartner søyler _____ stk.
- Alt.: _____
- Søyler leveres beiset med 1 strøk BECKERS oljebasert pigmentert i industrigrunning
Farge: _____ (Pristillegg)
- Terrasse søyler _____ stk.

Innvendig belistning, pkt. 12.3

- Standard leveranse
- Taklist TT 363 16 x 70 Ubehandlet Lakkert (Pristillegg) Hvitmalt (Pristillegg)
- Golvlist TF 233 15 x 70 Ubehandlet Lakkert (Pristillegg) Hvitmalt (Pristillegg)
- Gerikt TG 116 15 x 70 Ubehandlet Lakkert (Pristillegg) Hvitmalt (Pristillegg)
- Eik ideal 15x45 mm golvlist (Pristillegg)

NB! Ubehandlet listverk forutsettes overflatebehandlet etter montering av tiltakshaver.

NB! Det må påberegnes sparkling/ overmaling av spikerhull etter montering, ved tiltakshaver.

VENTILASJON OG SENTRALSTØVSUGER, PKT. 14 I LEVERANSEBESKRIVELSE.

- Balansert ventilasjonssystem med varmegjenvinning type: _____
- Alt.: _____
- Standard kjøkkenventilator type slim line
- Ventilator fra Norema

- Ventilator v/ tiltakshaver
- Sentralstøvsuger S-1400 Alt. _____
- 2 kontakter 3 kontakter 4 kontakter
- Av/ på bryter i håndtak (Pristillegg)
- Sugebrett (feiebrett) (Pristillegg)

NB! Kanaler og rør innkledd i synlige kasser må påregnes i enkelte tilfeller bl.a. ved lydhimling.

BRANNVERN, PKT. 15 I LEVERANSEBESKRIVELSE.

- 1 stk. 6 kg's pulver brannslukningsapparat. Leveres av distriktskontor.
- _____ stk. røykvarsler. Leveres av BP forhandler.

ELEKTRIKERARBEID, PKT. 17 I LEVERANSEBESKRIVELSE.

- Leveres: _____ pkt. Utgår.

RØRLEGGERARBEID, PKT. 18 I LEVERANSEBESKRIVELSE.

- Leveres Utgår.
Se vedlagte utstyrsskjema.

DIVERSE, PKT. 21 I LEVERANSEBESKRIVELSE

Tiltakshaver er kjent med hva som ikke inngår i leveransen.

Det forutsettes at alt ubehandlet trevirke blir overflatebehandlet av tiltakshaver umiddelbart etter at det er montert. Dette for å forhindre forringelse av kvaliteten.

Leveranseomfanget i dette avropet er endelig og huset settes nå i bestilling og produksjon. Forandringer heretter vil derfor lett føre til betydelige ekstra omkostninger for tiltakshaver, samt forlenget byggetid.

- O.K. stiftpakke/ lim leveres av BoligPartner til Motek-pistoler Kartro-pistoler
- Alternative typer pistoler, angi type: _____

Vedlegg:

- Byggetillatelse m/ vilkår dat. _____ Signert kjøkkentegn. dat. _____
er gjennomgått
- Overflateskjema dat. _____ Signert framdriftsplan dat. _____
- Signerte tegn./ varmetapsberegning. Reiserute med kontaktperson for spørsmål om varelevering.
- Signert kontrakt/ endringsavtaler Signert utstyrliste til rørlegger
- Produktinformasjon om innv. paneler Bestillingsoversikt

Sted/dato

Byggeleder

Selger

Tiltakshaver

Sjekkliste utstedes i 4 eksemplarer:

- Tiltakshaver 1 stk.
- Distriktskontor/ forhandler 2 stk.
- Hovedkontor Furnes 1 stk.