FRAMDRIFTSPLAN

2743 HARESTUA

Siste revidering: 17.01.2006

ANSVARLIG	AKTIVITET	januar 06				februar 06				mars 06			april 06					mai 06					
	UKENR:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Oppstart arbeid på tomt																						
	Rydding av tomt																						
Tiltakshaver	Utgraving av byggegrop																						
Tiltakshaver	Brakker / containere																						
Tiltakshaver	Ringmur																						
Tiltakshaver	Vann/avløpsgrøft																						
Tiltakshaver	Oppkulling																						
Tiltakshaver	Isolering, 200mm + nett																						
Tiltakshaver	Legging rør, vannbåren varme																						
Tiltakshaver	Rørframføringer som skal nedstøpes i såle																						
Tiltakshaver	Støping av plate																						
Tiltakshaver/Elektriker	Jordledning rundt såle																						
Tiltakshaver	Fylling, isolering rundt mur/såle / drenering																						
Kvehaugen Bygg	Sviller på såle	x																					
Kvehaugen Bygg	Yttervegger/elementer	x																					
Kvehaugen Bygg	Bærevegger/ bjelkelag		xx																				
Kvehaugen Bygg	Takverk			xx																			
Kvehaugen Bygg	Undertak			xxxx																			
Kvehaugen Bygg	Blikkenslager/takrenner / bordtakbeslag			x	x																		
Kvehaugen Bygg	Utstikk/kasser/vindskier / trekantlekter				xxx																		
Kvehaugen Bygg	Taktekking				x	xxx																	
Kvehaugen Bygg	Div.beslag - tak					xxx																	
Kvehaugen Bygg	Tetting av øvrig bygg / prov.dør						xxxx		xxxx														
Kvehaugen Bygg	Gulv, 2.etg		xx																				
Ventilasjon	Ventilasjon, rørmontering i bjelkelag								x														
Elektriker'n Ringsaker	El. Skjultanlegg i Y.vegg + himlinger									xx													
Kvehaugen Bygg	Isolering av himling/Y.vegg/fuktsperre - Fyring									xxx													
Kvehaugen Bygg	Bunnsviller innervegg/									xx													
Tiltakshaver	Prime/flytsparkling av betonggulv																						
Kvehaugen Bygg	Utvendig kompletlering/balkong/terasse							xx	x	x	x		(x)	(x)									
Kvehaugen Bygg	Nedlekting, himlinger																						
Tiltakshaver	Muring av pipe									xx													
Kvehaugen Bygg	Himlinger, 1.etg.										xx												
Kvehaugen Bygg	Kledning/plater på yttervegger										xxx												
Kvehaugen Bygg	Innvendige delevegger, 1.etg.										xx												
Arve Hagen	Arve Hagen, sluk, skjult									x													
Tiltakshaver	Påstøp bad 2.etg.									xx													
Kvehaugen Bygg	Innvendige delevegger, 2.etg.							xx															
Trappsnekker	Måltaking, trapp										x												
Elektriker'n Ringsaker	Elektriker'n Ringsaker, skjultanl, Innervegg										x												
Arve Hagen	Rørlegger, skjultanl.										x												
Ventilasjon	Ventilasjon og sent.støvsuger, mont										x												
Kvehaugen Bygg	Kledning/plater innervegger											xxxx											
Tiltakshaver	EGENINNSATS												xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx							
Kvehaugen Bygg	Taklister, gerikter																						
Tiltakshaver	Legging av parkett																						
Tiltakshaver	Kjøkkenmontering																						
Trappsnekker	Trappemontering																						
Kvehaugen Bygg	Listing/utforing/innv.dører, sluttmontering																xxxxx	xxxxx	xxxxx				
Elektriker'n Ringsaker	Elektriker'n Ringsaker, sluttmontering																						
Arve Hagen	Arve Hagen, sluttmontering																						
Ventilasjon	Ventilasjon, sluttmontering																						
Tiltakshaver	Utvendig planering m.m																						
	Overtakelse																			x			